

Plan održavanja > Prepumpna okna

Komponente	Opis postupka	U planu	Urađeno
Upravljačka i merna oprema	Provera stanja i rada signalnih lampi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja i rada radnih elemenata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje nivo senzora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera funkcije alarma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera funkcije daljinske signalizacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera podešavanja zaštite motora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera uslova rada izmeštenih elektro komponenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera električnih komponenti u i izvan upravljačkog ormara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera čvrstog kontakta osigurača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera funkcije nivo senzora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje upravljačkog ormara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okno	Provera stanja okna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje okna iznutra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja instaliranih komponenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cevi i armatura	Provera stanja cevi, zavrtnjeva i spojeva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja creva i priključka creva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja i funkcije zasuna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje zasuna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Podmazivanje zavojnog vretena zasuna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera stanja kompresora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera ulivnog cevovoda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera ventilacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera potisnog cevovoda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpe	Provera stanja i funkcije pumpi i smera rotacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera nivoa buke pumpi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje kućišta pumpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje radnog kola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektromotor	Provera stanja elektromotora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Čišćenje elektromotora spolja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preostale komponente sistema	Provera stanja preostalih komponenti sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektro zaštitna merenja	Provera elektro sigurnosti za čvrsto instalirane potrošače	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provera elektro sigurnosti za potrošače povezane utičnim spojevima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okolina prepumpnog okna	Čišćenje okoline prepumpnog okna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napomena:

Nakon završetka radova na održavanju, prepumpno postrojenje se mora ponovo pustiti u rad nakon test rada. Potrebno je pripremiti Zapisnik o održavanju/Servisni izveštaj, koji sadrži informacije o svim izvedenim radovima i bitne podatke. Ukoliko je uočen kvar koji nije moguće otkloniti, o tome treba odmah obavestiti operatora pumpnog postrojenja u pisanoj formi od strane tehničara koji vrši radove održavanja.

Serviser: _____ Važi uz servisni izveštaj broj: _____ od _____